



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00012/2025/IR




ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO MIG/FAISMUN/0012/2025/IR, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO Y EL CONTRATISTA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y LA CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y LOS ARTICULOS 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO SUPLETORIO, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE LA EMPRESA NELLY JIMÉNEZ CUANALO REPRESENTADA POR SI MISMO, AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTADO POR EL **C. PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ NICOLÁS**, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA; SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 235 LUMINARIAS SUBURBANAS DE 100 WATTS LED TIPO COBRA CON BRAZO METALICO Y ABRAZADERA 2DS EN POSTES EXISTENTES, REHABILITACION DE LUMINARIA SUBURBANA DE 100 WATTS LED TIPO PLANO FLAT MARCA VOLTECK UTILIZANDO BRAZO METALICO Y ABRAZADERA EXISTENTE, SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 7 POSTES METALICOS CONICO DE 9.00 MTS DE ALTURA INICIANDO CON 6" Y TERMINANDO EN UNA REDUCCION DE 3", SE COLOCARON 7 BASES PIRAMIDAL PARA POSTES METALICOS TIPO PEDESTAL TRAPEZOIDAL.

EN LA LOCALIDAD DE: **IGUALAPA, GUERRERO**

PROGRAMA: **RAMO GENERAL 33, "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"**

BENEFICIARIOS: **3110 HABITANTES**





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00012/2025/IR



CONTRATO NÚMERO: MIG/FAISMUN/0012/2025/IR DE FECHA: 18 DE ABRIL DE 2025; POR UN IMPORTE DE \$1, 300, 597.71 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N)

INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): 21 DE ABRIL DE 2025.

TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): 29 DE MAYO DE 2025.

FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: 21 DE ABRIL DE 2025.

FECHA REAL DE TÉRMINO DE LA OBRA: 29 DE MAYO DE 2025.

TIPO Y NUMERO DE CONVENIO: SIN CONVENIO

CAUSA DE LA MODIFICACION: SIN CONVENIO

IMPORTE FINAL AUTORIZADO: \$1, 300, 597.71 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N)

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION	MONTOS	
	ESTIMADO	ACUMULADO
No. 1 (UNO)	\$655,260.64	\$655,260.64
No. 2 (DOS Y FINIQUITO)	\$645,337.07	\$1,300,597.71
TOTAL	\$1,300,597.71	
ANTICIPO OTORGADO	-----	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-----	
SALDO CANCELADO DE LA OBRA	-----	

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2025, CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:

LA INVERSION EJERCIDA 2025:





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00012/2025/IR



PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
AUTORIZADA	\$1,300,597.71	-----	-----	\$1,300,597.71
EJERCIDA	\$1,300,597.71	-----	-----	\$1,300,597.71
DIFERENCIA	-----	-----	-----	-----

SE DECLARA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y COMITÉ DE OBRA, HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJECUTADA, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTÍA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁ: EL COMITÉ DE OBRA, POR LO QUE SE HARAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA – RECEPCIÓN.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00012/2025/IR



ENTREGA POR LA CONTRATISTA
NELLY JIMENEZ CUANALO

C. NELLY JIMENEZ CUANALO
PERSONA FÍSICA

ING. NELLY JIMENEZ CUANALO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
IGUALAPA, GUERRERO



PROFR. GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



ING. ALEJANDRA CORTES MORENO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RESIDENTE DE OBRA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLÁS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO