



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA DE
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO MIG/FAISMUN/0020/2025/AD
SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA
GUERRERO Y EL CONTRATISTA; CUYO OBJETO FUE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE
IGUALAPA, GUERRERO, 2025, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, EN LA LOCALIDAD
DE IGUALAPA DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, LOS REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD MUNICIPAL Y LA CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA LA
EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y LOS
ARTICULOS 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO SUPLETORIO, LA ENTREGA FORMAL
POR PARTE DE LA EMPRESA JOSE LUIS LOPEZ MORALES REPRESENTADA POR SI MISMO
AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTADO POR EL **C. PROFR.**
ALFREDO GONZÁLEZ NICOLÁS, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 49 LUMINARIA SUBURBANA DE 100 WATTS LED TIPO COBRA (COLOR NEGRA CON FOTOCELDA INCLUIDA) CON BRAZO METÁLICO Y ABRAZADERA 2DS EN POSTE EXISTENTE.

EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO**
PROGRAMA: **RAMO GENERAL 33, "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00020/2025/AD



DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2025 CON BASE

A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:

LA INVERSION EJERCIDA 2025:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
AUTORIZADA	\$230,170.34	-----	-----	\$230,170.34
EJERCIDA	\$230,170.34	-----	-----	\$230,170.34
DIFERENCIA	-----	-----	-----	-----

SE DECLARA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y COMITÉ DE OBRA, HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

NÚMERO: MIG/FAISMUN/00020/2025/AD



MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL SE
COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTÍA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR
A TRES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.



LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁ:
EL COMITÉ DE OBRA, POR LO QUE SE HARÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA Y
RECEPCIÓN.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



Obras Civiles

ING. JOSÉ LUIS LÓPEZ MONALES
DOMICILIO: LA 7, RANCHO JUAREZ S/N
EMAIL: jlmis_1993@hotmail.com
RFC: LOMD31229TR2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALAPA, GRO.
2024 – 2027

Gobierno del Cambio

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
NÚMERO: MIG/FAISMUN/00020/2025/AD



Obra s Civiles
ING. JOSE LUIS LOPEZ MORALES
BOMICILIO LA J. S/N. J. S/N. J. S/N. J.
ENAH. en caracas. 19983@Hotmail.com
RFC. LOML031229T02

ENTREGA POR LA CONTRATISTA
JOSE LUIS LOPEZ MORALES



Obra s Civiles
ING. JOSE MANUEL HABANA HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
BOMICILIO LA J. S/N. J. S/N. J. S/N. J.
ENAH. en caracas. 19983@Hotmail.com
RFC. LOML031229T02

RECIBE POR LA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
IGUALAPA, GUERRERO



ING. GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



ING. SAUL GIMONFORT ANASTASIO
PRESIDENTE DE OBRA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ NICOLÁS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

[Firma]