

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
NÚMERO: MIG/FAISMUN/RENDFIN/2025/AD



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO **MIG/FAISMUN/RENDFIN/2025/AD**, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO Y EL CONTRATISTA; CUYO OBJETO FUE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, 2025; ( RENDIMIENTOS FINANCIEROS)** SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025**, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y LA CONTRATISTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y LOS ARTICULOS 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO SUPLETORIO, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE LA EMPRESA **JORGE ALBERTO MEZA LEYVA** REPRESENTADA POR SI MISMO, AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL REPRESENTADO POR EL C. **PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ NICOLÁS**, QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 115 LUMINARIAS SUBURBANA DE 100 WATTS LED TIPO COBRA (COLOR NEGRA CON FOTOCELDA INCLUIDA) CON BRAZO METALICO Y ABRAZADERA 2DS EN POSTE EXISTENTE.**

EN LA LOCALIDAD DE: **IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO**  
PROGRAMA: **RAMO GENERAL 33, “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”**

**BENEFICIARIOS: 754 HABITANTES**

**CONTRATO NÚMERO: MIG/FAISMUN/RENDFIN/2025/AD DE FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2025; POR UN IMPORTE DE \$548,927.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N)**

**INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): 20 DE OCTUBRE DE 2025.**

**TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE 2025.**

**FECHA REAL DE TÉRMINO DE LA OBRA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

**TIPO Y NUMERO DE CONVENIO: SIN CONVENIO**

**CAUSA DE LA MODIFICACION: SIN CONVENIO**

**IMPORTE FINAL AUTORIZADO: \$548,927.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N)**



INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): **20 DE OCTUBRE DE 2025.**

TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGÚN CONTRATO): **22 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: **20 DE OCTUBRE 2025.**

FECHA REAL DE TÉRMINO DE LA OBRA: **22 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

TIPO Y NUMERO DE CONVENIO: **SIN CONVENIO**

CAUSA DE LA MODIFICACION: **SIN CONVENIO**

IMPORTE FINAL AUTORIZADO: **\$548,927.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N)**

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTIMACION	MONTOS	
	ESTIMADO	ACUMULADO
No. 1 (UNO)	\$359,428.98	\$359,428.98
No. 2 (DOS Y FINIQUITO)	\$189,498.44	\$548,927.42
TOTAL	\$ 548,927.42	
ANTICIPO OTORGADO	-----	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-----	
SALDO CANCELADO DE LA OBRA	-----	

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2025**, CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:  
LA INVERSION EJERCIDA 2025:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
AUTORIZADA	\$ 548,927.42	-----	-----	\$ 548,927.42





EJERCIDA	\$ 548,927.42	-----	-----	\$ 548,927.42
DIFERENCIA	-----	-----	-----	-----

SE DECLARA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y COMITÉ DE OBRA, HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTÍA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁ: EL COMITÉ DE OBRA, POR LO QUE SE HARAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA – RECEPCIÓN.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA  
NÚMERO: MIG/FAISMUN/RENDFIN/2025/AD



ENTREGA POR LA CONTRATISTA  
JORGE ALBERTO MEZA LEYVA

C. ING. JORGE ALBERTO MEZA LEYVA  
PERSONA FÍSICA 196834

ING. OSCAR MEZA LEYVA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA EJECUTORA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
IGUALAPA, GUERRERO

ARQ. URB. GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

ING. SAÛL COMONFORT ANASTACIO  
RESIDENTE DE OBRA

PRESIDENCIA  
2024-2027  
GOBIERNO DEL CAMBIO  
PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ NICOLÁS  
PRESIDENTE MUNICIPAL