



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IGUALAPA, GUERRERO.
2024-2027**



CUENTA PÚBLICA 2024

4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA,
GUERRERO.
2024-2027



Dependencia: H. Ayuntamiento de Igualapa, Gro.

Área: Presidencia

Número de oficio: PRE/084/2025

Asunto: Aclaratoria de la inversión de
Anual de Obras

Igualapa, Guerrero. A 23 de Abril del 2025.

Lic. Marcos César Paris Peralta Hidalgo

Auditor Superior del Estado de Guerrero.

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; el que suscribe, Profr. Alfredo González Nicolas, en mi carácter de Presidente Constitucional del Municipio de Igualapa, Guerrero, y con la intención de cumplir con los criterios para la integración y presentación de la misma, por medio del presente hago de su conocimiento respecto al numeral 4.6.1 y 4.6.3 OP “Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal 2024” y “Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024”, presenta una diferencia de \$149,863.11 correspondiente a rendimientos financieros, debido a que por cambio de administraciones del periodo enero – septiembre, no hay documentación que avale la obra que recibió dicho monto, además, en cuestiones de entrega – recepción no hubo buenos términos de la administración pasada, por ello no se pudo identificar la obra.

Con base a lo antes mencionado, el importe de las obras realizadas del periodo enero – septiembre fueron registradas con los montos de sus respectivos contratos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
IGUALAPA, GUERRERO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
2024-2027



DEPENDENCIA: HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTL. DE IGUALAPA, GRO.
AREA: TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO: TES/043/2025
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Igualapa, Guerrero, a 25 de febrero de 2025.
"Año de la Mujer indígena"

LIC. AGUSTIN CRUZ MARIN.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.
PRESENTE.

Por medio del presente me permito dirigirme a usted, y con fundamento a los Criterios para la integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, aplicables a los Municipios del Estado de Guerrero, emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, y con el fin de poder integrar y entregar en tiempo y formar la documentación respectiva de la Cuenta Pública del citado ejercicio, como lo establece el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, le solicito haga el requerimiento a los funcionarios municipales responsables que estuvieron en la gestión de la Administración Municipal del primero de enero al 29 de septiembre de 2024, la siguiente información y documentación:

Del punto 4.1 Información General lo siguiente:

4.1.2. Documentación que acredite el cargo de los servidores públicos siguientes, conforme al formato IG-2. que estuvieron en funciones al 29 de septiembre de 2024.

- a) Presidente(a) Municipal Constitucional.
- b) Síndico(a) Procurador(a).
- c) Regidores (as).
- d) Tesorero(a) Municipal o su equivalente.
- e) Director(a) de Obras Públicas.
- f) Titular del Órgano Interno de Control Municipal.
- g) Secretario(a) del Ayuntamiento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
2024-2027



Consistente en lo siguiente:

☐ Constancia de Mayoría de Validez de la Elección en el caso del Presidente(a) Municipal Constitucional y del (la) Síndico(a) Procurador(a) y de los (las) Regidores (as).

☐ Nombramiento del Tesorero(a) Municipal o su equivalente, del Director(a) de Obras Públicas, del Titular del Órgano Interno de Control Municipal y del o la Secretario(a) del Ayuntamiento.

☐ Identificación oficial (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

4.1.4. Presupuesto de Egresos aprobado del ejercicio fiscal que se informa, a nivel de partida específica del gasto, el Analítico de Plazas y el Tabulador de sueldos y salarios aprobados para el ejercicio fiscal 2024 y el acta o actas de sesión de Cabildo donde conste la respectiva autorización.

4.1.5. Plantilla de personal del ejercicio fiscal 2024, conforme al formato IG-4.

4.1.6. Relación de bienes que componen su patrimonio, conforme al formato IG-5.

4.1.7. Relación de bienes muebles e inmuebles recibidos en comodato, conforme al formato IG-6.

4.1.8. Relación de bienes muebles e inmuebles entregados en comodato, conforme al formato IG-7.

4.1.10. Concentrado de retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, del 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, adjuntando las pólizas de egresos, comprobantes de transferencia bancaria y las declaraciones que acrediten el entero de las referidas retenciones, conforme al formato IG-9.

4.1.11. Concentrado de retenciones y entero de cuotas y pago de aportaciones patronales al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, del 1 de enero al 29 de septiembre del 2024, adjuntando las pólizas de egresos, comprobantes de transferencia bancaria y las declaraciones que acrediten el entero de cuotas y el pago aportaciones, conforme al formato IG-10.

4.1.12. Concentrado de retenciones del 5 al millar por derechos por servicio de vigilancia, inspección y control, del 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, adjuntando las pólizas de egresos del entero de las referidas retenciones, conforme al formato IG-11.

4.1.13. Conciliaciones de las cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal al 29 de septiembre de 2024, junto con el respectivo auxiliar de la cuenta de bancos y el respectivo estado de cuenta bancario.

4.1.14. Inventario de bienes muebles e inmuebles al 29 de septiembre de 2024.

4.1.15. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero.



4.1.16. Padrón de Proveedores de bienes y servicios al 29 de septiembre de 2024

Del Punto 4.2 Información Contable:

4.2.17. Integración de recursos liberados por concepto de gastos por comprobar al 29 de septiembre de 2024.

Del punto 4.3 Información Presupuestaria:

4.3.5. Integración de recursos recibidos al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024 por concepto de Participaciones Federales, adjuntando las pólizas de ingresos, las constancias de liquidación, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, los avisos de notificación de recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración y las solicitudes de ministración de Participaciones.

4.3.6. Integración de recursos recibidos al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024 por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), adjuntando las pólizas de ingresos, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y las solicitudes de ministración de Aportaciones.

4.3.7. Integración de recursos recibidos al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), adjuntando las pólizas de ingresos, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y las solicitudes de ministración de Aportaciones.

4.3.8. Integración de Recursos Fiscales recaudados al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024.

4.3.19. Montos pagados por ayudas y subsidios al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024.

Del punto 4.6 Información de Obra Pública y Servicios.:

4.6.1. Programa de inversión anual en obras y acciones al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024, deberán incluirse en un solo formato todas las obras que el municipio ejecutó y sus fuentes de financiamiento, anexando el respaldo digital del Acta de Sesión de Cabildo Municipal con la que se autoriza el programa de inversión anual de las obras y acciones, al inicio del ejercicio, y en su caso, las derivadas de las modificaciones; todas las actas deberán presentarse con sus respectivos anexos.

4.6.2. Relación actualizada de los convenios y/o acuerdos celebrados para la ejecución de obra pública con otras instancias de gobierno, al 29 de septiembre del 2024, anexando el respaldo digital de los respectivos convenios.

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al 29 de septiembre de 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones



contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Del punto 4.7 Información de Evaluación al Desempeño:

4.7.9 Resumen de Programas Presupuestarios y/o Institucionales autorizados al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2024.

Lo anterior solicitado deberá presentarse de forma digital y en copia fotostática simple en el término que el área a su cargo considere pertinente y que se esté en tiempo de la entrega de dicha obligación.

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

TESORERIA

2024-2027

GOBIERNO DEL CAMBIO

L.C. MAGDALENA GUILLEN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p.archivo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	INV A TRES	OP/INV/R33/N28/2024	COSAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	342	\$ 3,605,449.14	\$ 3,605,449.14	\$ 3,605,449.14	\$ 3,605,449.14	\$ 3,605,449.14	\$ 3,605,449.14	-	100.00	100.00
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CAMPO DE FUTBOL Y CALLE HACIA EL TANQUE SE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA	SAN JOSE BUENA VISTA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N17/2024	ANDRES MONROY CERRITOS	712	\$ 812,153.39	\$ 812,153.39	\$ 812,153.39	\$ 812,153.39	\$ 812,153.39	\$ 812,153.39	-	100.00	100.00
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	LA REFORMA	INV A TRES	OP/INV/R33/N18/2024	FRANCISCO DANIEL MEZA CASTRO	619	\$ 1,899,669.13	\$ 1,899,669.13	\$ 1,899,669.13	\$ 1,899,669.13	\$ 1,899,669.13	\$ 1,899,669.13	-	100.00	100.00
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ CRUZ	COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ	INV A TRES	OP/INV/R33/N19/2024	ANDRES MONROY CERRITOS	307	\$ 1,591,026.50	\$ 1,591,026.50	\$ 1,591,026.50	\$ 1,591,026.50	\$ 1,591,026.50	\$ 1,591,026.50	-	100.00	100.00
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA (CALLE AL POZO LIMO) 0+000 AL 0+150	CHACALAPA	INV A TRES	OP/INV/R33/N10/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	1449	\$ 1,749,865.79	\$ 1,749,865.79	\$ 1,749,865.79	\$ 1,749,865.79	\$ 1,749,865.79	\$ 1,749,865.79	-	100.00	100.00
SUBTOTAL AGUA POTABLE (APO)									\$ 9,658,163.95	\$ 9,658,163.95	\$ 9,658,163.95	\$ 9,658,163.95	\$ 9,658,163.95	\$ 9,658,163.95			
6	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N30/2024	CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	807	\$ 625,630.22	\$ 625,630.22	\$ 625,630.22	\$ 625,630.22	\$ 625,630.22	\$ 625,630.22	-	100.00	100.00
7	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N27/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	3110	\$ 1,007,467.45	\$ 1,007,467.45	\$ 1,007,467.45	\$ 1,007,467.45	\$ 1,007,467.45	\$ 1,007,467.45	-	100.00	100.00
8	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO 006 EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	INV A TRES	OP/INV/R33/N26/2024	BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	782	\$ 1,725,191.52	\$ 1,725,191.52	\$ 1,725,191.52	\$ 1,725,191.52	\$ 1,725,191.52	\$ 1,725,191.52	-	100.00	100.00
9	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 225 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA	SAN JOSE BUENA VISTA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N21/2024	ARCADAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	712	\$ 855,169.32	\$ 855,169.32	\$ 855,169.32	\$ 855,169.32	\$ 855,169.32	\$ 855,169.32	-	100.00	100.00
10	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T.12DES0167B, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, GRO	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0002/2024/AD	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	190	\$ 815,466.76	\$ 815,466.76	\$ 815,466.76	\$ 815,466.76	\$ 815,466.76	\$ 815,466.76	-	100.00	100.00
SUBTOTAL SECTOR EDUCATIVO (IBE)									\$ 5,028,925.27	\$ 5,028,925.27	\$ 5,028,925.27	\$ 5,028,925.27	\$ 5,028,925.27	\$ 5,028,925.27			
11	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALLENDE, EN EL BARRIO DE LA GACHUPINA, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, GRO.	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0006/2024/AD	SONIA SANTIAGO NAVARRETE	18	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	-	100.00	100.00
SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS (DRE)									\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77	\$ 951,716.77			
12	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MONTERREY, CALLE PIPILA Y EN LA CARRETERA IGUALAPA-LA VICTORIA KM 1+800 EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	INV A TRES	OP/INV/R33/N14/2024	CONSTRUCTORA AICCE S.A. DE C.V.	1300	\$ 1,211,366.69	\$ 1,211,366.69	\$ 1,211,366.69	\$ 1,211,366.69	\$ 1,211,366.69	\$ 1,211,366.69	-	100.00	100.00
13	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	CHIMALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N13/2024	CONSTRUCTORA AICCE S.A. DE C.V.	791	\$ 450,892.51	\$ 450,892.51	\$ 450,892.51	\$ 450,892.51	\$ 450,892.51	\$ 450,892.51	-	100.00	100.00
SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ELE)									\$ 1,662,259.20	\$ 1,662,259.20	\$ 1,662,259.20	\$ 1,662,259.20	\$ 1,662,259.20	\$ 1,662,259.20			
15	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	LLANO GRANDE DE JUAREZ	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0005/2024/AD	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CLOCH S.A. DE C.V.	754	\$ 65,363.31	\$ 65,363.31	\$ 65,363.31	\$ 65,363.31	\$ 65,363.31	\$ 65,363.31	-	100.00	100.00
16	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ	LLANO GRANDE DE JUAREZ	INV A TRES	OP/INV/R33/N15/2024	STARKY MEZA ANZO	754	\$ 3,354,630.23	\$ 3,354,630.23	\$ 3,354,630.23	\$ 3,354,630.23	\$ 3,354,630.23	\$ 3,354,630.23	-	100.00	100.00
17	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS	SAN JUAN DE LOS LLANOS	INV A TRES	OP/INV/R33/N25/2024	HECTOR MANUEL MDEL MORGA	1041	\$ 3,125,404.72	\$ 3,125,404.72	\$ 3,125,404.72	\$ 3,125,404.72	\$ 3,125,404.72	\$ 3,125,404.72	-	100.00	100.00
18	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO DE LA GACHUPINA EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, GRO.	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N11/2024	BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3110	\$ 1,032,944.61	\$ 1,032,944.61	\$ 1,032,944.61	\$ 1,032,944.61	\$ 1,032,944.61	\$ 1,032,944.61	-	100.00	100.00

TESORERIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

Página 1 de 3

SINDICATURA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
19	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N12/2024	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK S.A. DE C.V.	11739	\$ 173,503.51	\$ 173,503.51	\$ 173,503.51	\$ 173,503.51	\$ 173,503.51	\$ 173,503.51	-	100.00	100.00
20	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	AMPLIACION DE LA PLAZOLETA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	INV A TRES	OP/INV/R33/N20/2024	CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3110	\$ 1,639,870.64	\$ 1,639,870.64	\$ 1,639,870.64	\$ 1,639,870.64	\$ 1,639,870.64	\$ 1,639,870.64	-	100.00	100.00
21	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N09/2024	COSAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1800	\$ 474,885.18	\$ 474,885.18	\$ 474,885.18	\$ 474,885.18	\$ 474,885.18	\$ 474,885.18	-	100.00	100.00
22	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL TRAMO CARRETERO IGUALAPA - OMETEPEC KM 2+800, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N16/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	11739	\$ 634,935.57	\$ 634,935.57	\$ 634,935.57	\$ 634,935.57	\$ 634,935.57	\$ 634,935.57	-	100.00	100.00
23	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA DEL PRI, EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, GRO.	IGUALAPA	INV A TRES	MIG/FAISMUN/0003/2024/IR	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	255	\$ 2,228,741.18	\$ 2,228,741.18	\$ 2,228,741.18	\$ 2,228,741.18	\$ 2,228,741.18	\$ 2,228,741.18	-	100.00	100.00
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA	CHACALAPA	INV A TRES	OP/INV/R33/N22/2024	STARKY MEZA ANZO	1449	\$ 2,802,451.68	\$ 2,802,451.68	\$ 2,802,451.68	\$ 2,802,451.68	\$ 2,802,451.68	\$ 2,802,451.68	-	100.00	100.00
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA	SAN JOSE BUENA VISTA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N01/2024	STARKY MEZA ANZO	712	\$ 751,640.72	\$ 751,640.72	\$ 751,640.72	\$ 751,640.72	\$ 751,640.72	\$ 751,640.72	-	100.00	100.00
26	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI	ACALMANI	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N05/2024	STARKY MEZA ANZO	607	\$ 753,395.50	\$ 753,395.50	\$ 753,395.50	\$ 753,395.50	\$ 753,395.50	\$ 753,395.50	-	100.00	100.00
27	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE JUAREZ	LLANO GRANDE DE JUAREZ	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N02/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	754	\$ 690,263.70	\$ 690,263.70	\$ 690,263.70	\$ 690,263.70	\$ 690,263.70	\$ 690,263.70	-	100.00	100.00
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	LA REFORMA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N03/2024	COSAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	619	\$ 680,642.48	\$ 680,642.48	\$ 680,642.48	\$ 680,642.48	\$ 680,642.48	\$ 680,642.48	-	100.00	100.00
29	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA	CHACALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N04/2024	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE CHILAPA CONSTRUMAK S.A. DE C.V.	1449	\$ 591,856.52	\$ 591,856.52	\$ 591,856.52	\$ 591,856.52	\$ 591,856.52	\$ 591,856.52	-	100.00	100.00
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N08/2024	BALTICOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1000	\$ 650,005.95	\$ 650,005.95	\$ 650,005.95	\$ 650,005.95	\$ 650,005.95	\$ 650,005.95	-	100.00	100.00
31	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N06/2024	CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	782	\$ 450,311.65	\$ 450,311.65	\$ 450,311.65	\$ 450,311.65	\$ 450,311.65	\$ 450,311.65	-	100.00	100.00
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DELA VICTORIA	VICTORIA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N07/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	485	\$ 537,764.01	\$ 537,764.01	\$ 537,764.01	\$ 537,764.01	\$ 537,764.01	\$ 537,764.01	-	100.00	100.00
33	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO IGUALAPA LA VICTORIA KM 3+880 AL KM 4+380 EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA	VICTORIA	ADJUDICACION DIRECTA	OP/ADJ/R33/N29/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V.	1738	\$ 543,356.30	\$ 543,356.30	\$ 543,356.30	\$ 543,356.30	\$ 543,356.30	\$ 543,356.30	-	100.00	100.00
34	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA IGUALAPA - CHIMALAPA DEL KM 5+000 AL KM 38+000, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	CHIMALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0008/2024/AD	HERMINIA AMADOR NERI	791	\$ 950,296.59	\$ 950,296.59	\$ 950,296.59	\$ 950,296.59	\$ 950,296.59	\$ 950,296.59	-	100.00	100.00
35	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA IGUALAPA - CHIMALAPA DEL KM 4 173 AL KM 4 195, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	VICTORIA	INV A TRES	MIG/FAISMUN/0001/2024/IR	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	485	\$ 2,262,016.19	\$ 2,262,016.19	\$ 2,262,016.19	\$ 2,262,016.19	\$ 2,262,016.19	\$ 2,262,016.19	-	100.00	100.00
36	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA IGUALAPA - LA COLONIA DEL KM 7 500 AL 7 520 EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ CRUZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0005/2024/AD	SONIA SANTIAGO NAVARRETE	307	\$ 742,089.09	\$ 742,089.09	\$ 742,089.09	\$ 742,089.09	\$ 742,089.09	\$ 742,089.09	-	100.00	100.00

TESORERIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

ORGANO
DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

Página 2 de 3

SINDICATURA
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
 FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
37	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGUALAPA	IGUALAPA	INV A TRES	OP/IN/R33/N23/2024	ANDRES MONROY CERRITOS	3110	\$ 1,536,561.97	\$ 1,536,561.97	\$ 1,536,561.97	\$ 1,536,561.97	\$ 1,536,561.97	\$ 1,536,561.97	-	100.00	100.00
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPAL Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI	ACALMANI	INV A TRES	OP/IN/R33/N24/2024	STARKY MEZA ANZO	485	\$ 1,230,789.85	\$ 1,230,789.85	\$ 1,230,789.85	\$ 1,230,789.85	\$ 1,230,789.85	\$ 1,230,789.85	-	100.00	100.00
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN, ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y EL PANTEON, EN EL BARRIO DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	SAN JOSE BUENA VISTA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0007/2024/AD	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA BRISA MAR	712	\$ 501,980.40	\$ 501,980.40	\$ 501,980.40	\$ 501,980.40	\$ 501,980.40	\$ 501,980.40	-	100.00	100.00
40	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO VIEJO, ENTRE LA CALLE SALIDA A TEHUXTPEC Y SALIDA AL BARRIO HOJA DURA, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	CHIMALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0004/2024/AD	JORGE ALBERTO MEZA LEYVA	197	\$ 1,099,955.72	\$ 1,099,955.72	\$ 1,099,955.72	\$ 1,099,955.72	\$ 1,099,955.72	\$ 1,099,955.72	-	100.00	100.00
SUBTOTAL URBANIZACIÓN (URB)									*****	\$ 29,505,667.27	*****	*****	\$ 29,505,667.27	\$ 29,505,667.27			
45	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	COBERTURA MUNICIPAL	ADMON. DIR	N/A	N/A	8	\$ 890,466.47	\$ 890,466.47	\$ 890,466.47	\$ 890,466.47	\$ 890,466.47	\$ 890,466.47	-	100.00	100.00
46	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	COBERTURA MUNICIPAL	ADMON. DIR	N/A	N/A	8	\$ 552,529.18	\$ 552,529.18	\$ 552,529.18	\$ 552,529.18	\$ 552,529.18	\$ 552,529.18	-	100.00	100.00
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS (G.I.)									\$ 1,442,995.65	\$ 1,442,995.65	\$ 1,442,995.65	\$ 1,442,995.65	\$ 1,442,995.65	\$ 1,442,995.65			
Total									*****	\$ 48,249,718.11	*****	*****	\$ 48,249,718.11	\$ 48,249,718.11			

ELABORÓ:
 LIC. MADELENA GUILLEN CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

REVISÓ:
 LIC. AGUSTIN CRUZ MARIN
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2024 - 2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
 SINDICATURA
 2024 - 2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

AUTORIZÓ:
 PROF. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), RENDIMIENTOS FINANCIEROS



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
14	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA	IGUALAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MIG/FAISMUN/0009/2024/AD	MARIA ESPERANZA MONTALVÁN SALADO	485	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro									\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63			
Total									\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63	\$ 99,056.63			

ELABORÓ:
L.C. MADDALINA GUILLEN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

REVISÓ:
LIG. AGUSTIN CRUZ MARIN
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
ING. GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA
DIRECTO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

V. B.
C. PATRICIA GUADALUPE BAUTISTA DOMINGUEZ
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

AUTORIZÓ:
PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
FONDO O PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
43	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO QUETZALAPA - CHACALAPA	LA LIBERTAD	ADMON. DIR	N/A	N/A	1449	\$ 3,038,000.00	\$ 3,038,000.00	\$ 3,038,000.00	\$ 3,038,000.00	\$ 3,038,000.00	\$ 3,038,000.00	-	100.00	100.00
44	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO EL CAPULÍN - E.C. OMETEPEC - SAN JUAN DE LOS LLANOS	SAN JOSE BUENA VISTA	ADMON. DIR	N/A	N/A	1249	\$ 671,300.00	\$ 671,300.00	\$ 671,300.00	\$ 671,300.00	\$ 671,300.00	\$ 671,300.00	-	100.00	100.00
45	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO CHIMALAPA - LLANO GRANDE DE JUÁREZ	LA REFORMA	ADMON. DIR	N/A	N/A	1545	\$ 504,700.00	\$ 504,700.00	\$ 504,700.00	\$ 504,700.00	\$ 504,700.00	\$ 504,700.00	-	100.00	100.00
46	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO IGUALAPA - LA VICTORIA	COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ	ADMON. DIR	N/A	N/A	11739	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro									\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00			
Total									\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00	\$ 6,664,000.00			

ELABORÓ:
C. MAGDALENA GUILLEN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

REVISÓ:
LIC. AGUSTIN CRUZ MARIN
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
ARG. URB. GUSTAVO JAVIER SAAVEDRA
DIRECTO DE OBRAS PUBLICAS
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
C. PATRICIA GUADALUPE BAUTISTA DOMINGUEZ
SINDICA PROCURADOR
2024 - 2027
GOBIERNO DEL CAMBIO

AUTORIZÓ:
PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
GOBIERNO DEL CAMBIO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO.
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.



Formato OP-3

FONDO O PROGRAMA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO CON LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, NO CALIFICADA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
43	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO QUETZALAPA - CHACALAPA	LA LIBERTAD	ADMON. DIR	N/A	N/A	1449	\$ 24,390.36	\$ 24,390.36	\$ 24,390.36	\$ 24,390.36	\$ 24,390.36	\$ 24,390.36	-	100.00	100.00
44	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO EL CAPULÍN - E.C. OMETEPEC - SAN JUAN DE LOS LLANOS	SAN JOSE BUENA VISTA	ADMON. DIR	N/A	N/A	1249	\$ 2,058.04	\$ 2,058.04	\$ 2,058.04	\$ 2,058.04	\$ 2,058.04	\$ 2,058.04	-	100.00	100.00
46	DIRECTA	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON FRANJAS INTERMEDIAS DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA EN CAMINO IGUALAPA - LA VICTORIA	COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ	ADMON. DIR	N/A	N/A	11739	\$ 18,776.99	\$ 18,776.99	\$ 18,776.99	\$ 18,776.99	\$ 18,776.99	\$ 18,776.99	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro									\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39			
Total									\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39	\$ 45,225.39			

ELABORÓ:
 L.C. MAGDALENA GUILLEN CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

REVISÓ:
 LIC. AGUSTIN CRUZ MARIN
 TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL INTERNO
 ORGANO
 DE CONTROL INTERNO
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
 ARO. DR. GUSTAVO JAVIER SAavedra
 DIRECTO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION
 OBRAS PUBLICAS
 2024 - 2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

ELABORÓ:
 C. PATRICIA GUADALUPE BAUTISTA DOMINGUEZ
 SINDICA PROCURADOR
 SINDICATO
 2024 - 2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO

AUTORIZÓ:
 PROFR. ALFREDO GONZALEZ NICOLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 2024-2027
 GOBIERNO DEL CAMBIO